



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione N. 844 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.452,24 EURO CUP:B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 - CIG:9451529079

Il dirigente

Dato atto che l'intervento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE è **finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR- Misura M4C1I.3.3 – Componente 1 - Investimento 3.3**

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco n. 79 del 27/12/2023 e s.m.i;
- iv il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, che non individua il dirigente per l'Area Patrimonio Edile, ma stabilisce che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti le relative funzioni saranno espletate dai dirigenti sostituiti come da proprio decreto n. 53/2022 e, in caso di assenza anche di questi, dal Direttore Generale ing. Nicola Torricella;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O. 2025-2027), comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante comprendente, ed il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (PEG finanziario);
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

considerato che con deliberazione n. 22 del 20/12/2024, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e il Programma Triennale Acquisto Beni e Servizi 2025-2027;

premesso che è stato individuato l'ing. Nicola Torricella quale Responsabile unico del progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori in questione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

dato atto che:

- i Con Determina Dirigenziale n. 2021/3019 del 07/12/2021, Prot.: 2021/67482 del 10/12/2021 è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'acquisizione del "Servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato Lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico per l'ottenimento del Certificato Prevenzioni Incendi ed efficientamento energetico dell'Istituto L.B. Alberti di San Donà di Piave (VE)", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU all'operatore economico VENICEPLAN INGEGNERIA S.R.L., con sede in Via Rampa Cavalcavia, 26/a - 30172 Mestre (VE) C.F. e P.IVA 02164640274 che ha proposto un ribasso del 10,00% sull'importo posto a base di gara e calcolato in riferimento al D.M. 17 giugno 2016, proponendo di eseguire il servizio per un importo di netti Euro 71.115,65 oltre Cassa previdenziale ed IVA nella misura del 22% e quindi per un importo complessivo di Euro 90.231,54.
- ii In data 24/03/2022, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Definitivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento

energetico per l'Istituto L.B. Alberti di San Dona' di Piave" e definito idoneo alla successiva fase di aggiudicazione delle opere.

- iii Con Decreto del Sindaco n. 2022/57 del 07/09/2022, Prot.: 2022/50951 del 07/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto L.B. Alberti di S. Donà di Piave" dell'importo di complessivi euro 1.000.000,00 finanziati con fondi PNRR. CUI L80008840276202100034 - CUP B74E21002130001, giusto quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO		
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 699.509,03	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42.500,00	
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)		€ 742.009,03
B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 35.363,98	
Accantonamento di cui ex all'art. 113	€ 14.840,18	
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi	€ 133.858,91	
IVA 10% su lavori	€ 74.200,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 257.990,97
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.000.000,00

- iv Con **determina dirigenziale n. 2022/2913 del 27/10/2022, Prot.: 2022/63997 del 03/11/2022** sono state approvate le modalità di scelta del contraente prevedendo la selezione dell'operatore economico attraverso il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021, ricorrendone i presupposti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato a maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Con medesimo provvedimento si determinava di avviare le procedure di gara per l'affidamento del contratto di esecuzione per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto L.B. Alberti di San Donà di Piave" dell'importo a base di gara di euro 742.009,03 oltre IVA al 10%, costituito dalle seguenti lavorazioni ai sensi del D.P.R. 207/2010:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi oneri della sicurezza	Classifica	Prevalente o scorporabile	% su Importo totale
OG1	si	€ 415.600,52	II	Prevalente	56,01 %
OS30	si	€ 236.702,64	I	sioss, scorporab.	31,90 %
OS3	si	€ 89.705,87	I	Scorporabile	12,09 %
Totale		€ 742.009,00			100,00 %

Inoltre veniva stabilito di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e si dava atto che l'opera suddetta è interamente finanziata per l'importo di euro 1.000.000,00 nell'annualità 2022 "dall'Unione Europea – "NextGenerationEU" - per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato "TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLE CITTA' METROPOLITANE" giusti accertamenti 14594/2021 e n. 52/2022 "finanziamento ex decreto Ministero dell'Istruzione 15/07/2021 – interventi di manutenzione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici" e in spesa al capitolo 204020205382 / 4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI MIUR – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE";

- v Con **determina dirigenziale n. 2023/1336 del 27/04/2023, Prot.: 2023/33295 del 16/05/2023** è stata approvata la proposta di aggiudicazione e sono stati aggiudicati i "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l'Istituto L.B. Alberti di S. Donà di Piave" finanziari co risorse PNRR - M4C1I.3.3 finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU, per un corrispettivo di 680.452,24 euro - CUP: B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 CIG: 9451529079 all'operatore economico BINCOLETTO SRL (C.F. 04631720275), con sede legale in VIA ARMELLINA 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), che ha offerto il ribasso dell' 8,80% sull'importo posto a base di gara; Il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è stato determinato come sotto riportato:

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE Ribasso 8,80%
A1)	Esecuzione lavori (esclusi oneri per la sicurezza)		
A1.a)	a corpo	€ 666.733,75	€ 608.061,18
A1.b)	a misura	€ 32.775,28	€ 29.891,06
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.500,00	€ 42.500,00
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI	€ 742.009,03	€ 680.452,24
	SOMME A DISPOSIZIONE		vi
B1)	imprevisti e arrotondamento	€ 35.363,98	€ 35.363,98
B2)	l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del codice	€ 14.840,18	€ 14.840,18
B3)	Spese Tecniche		vii
B3.a)	Somme a disposizione per spese tecniche	€ 33.328,64	€ 33.328,64
B3.b)	Spese Tecniche progettazione - aggiudicazione Venice Plan s.r.l. (netto)	€ 71.115,65	€ 71.115,65
B4)	I.V.A. ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
B4.a)	IVA sui lavori 10%	€ 74.200,90	€ 68.045,22
B4.b)	oneri previdenziali + IVA 22% aggiudicazione servizio progettazione	€ 19.115,89	€ 19.115,89
B5)	Ribassi		
B5.a)	Ribasso di gara lavori		€ 61.556,79
B5.b)	Ribasso progettazione Venice Plan	€ 7.901,74	€ 7.901,74
B5.c)	IVA derivante dal ribasso di gara lavori		€ 6.155,68
B5.d)	IVA+ altre imposte derivanti dal ribasso su servizio progettazione	€ 2.123,99	€ 2.123,99
	TOTALE SOMME DERIVANTI DA		viii

	RIBASSO		
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 257.990,97	€ 319.547,76
	TOALE IMPORTO DI PORGETTO (A+B)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

dato altresì atto che:

- i I “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico ed impiantistico per ottenimento certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’Istituto L.B. Alberti di S. Donà di Piave”, affidati con determina dirigenziale n. 2023/1336 del 27/04/2023, Prot.: 2023/33295 del 16/05/2023, sono stati oggetto di **Contratto d’Appalto Rep. N 30121 del 07/09/2023**;
- ii i lavori sono stati consegnati in pendenza del Contratto e sotto riserva di legge in data 05/06/2023, da cui decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori;
- iii sono state effettuate due sospensioni e due riprese;
- iv durante l’andamento dei lavori non si è resa necessaria la redazione di perizia suppletiva e di variante visto che le lavorazioni non hanno comportato aumento di spesa;
- v durante l’andamento dei lavori è stato redatto n. 1 Verbale Nuovi Prezzi che non ha dato adito ad aumento di spesa:
 - ⊖ Verbale Nuovi Prezzi n. 1 in data 24/07/2023
- vi durante l’andamento dei lavori sono state presentate istanze di subappalto per le ditte:
 - ⊖ A&S ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. con sede in Russi (Ra), 48026, via Gallignani n. 4 C.F. 02362690394 e P.IVA 02362690394, per la Cat. OS3/OG11, con istanza di Prot. n. 56823/2023, autorizzata con determina dirigenziale n. 2023/4092 del 20/12/2023, di Prot.: 2023/86040 del 20/12/2023;
 - ⊖ PAVAN SILENO S.R.L. con sede in Via Rovigo, 4 – 30024 MUSILE DI PIAVE – (VE) C.F. 04705580274 e P.IVA 04705580274, per la Cat. OS30/OG11, istanza di Prot. n. 38971/2023 autorizzato con determina dirigenziale n. 2023/3683 del 24/11/2023, di Prot.: 2023/79743 del 24/11/2023;
- vii durante l’andamento dei lavori non sono state concesse proroghe;
- viii in data 27/09/2024 è avvenuta l’ultimazione dei lavori ed è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, ove si attesta che i lavori si sono conclusi in pari data;
- ix In relazione alle somme autorizzate ed impegnate, si fa menzione che l’impresa ha richiesto venisse riconosciuto l’adeguamento prezzi e che si provvederà pertanto a quantificare l’eventuale differenza dovuta nella misura dell’80% della quota eccedente, attingendo dalle somme a disposizione all’interno del quadro economico, parte B, previa variazione del quadro economico in FUTURA e conseguente autorizzazione della spesa.

visto l’art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, relativo al collaudo dei lavori pubblici, laddove si prevede che, per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, mentre, per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento;

preso atto che:

- i il Direttore dei Lavori, Arch. Anna Chiara Zilio che ha diretto le opere fino al 27/09/2024, ha compilato, in data 19/12/2024 il conto finale, come sotto riportato, da cui risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad euro **680.387,26** (euro seicentoottantamilatrecentoottantasette/26), e in pari data ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori:

Calcolo della rata di saldo	Importo €.
Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data 27/09/2024	680.387,26
Importo totale dei pagamenti in acconto corrisposti:	
C.P. N. 1 in data 31/07/2023	376.728,37
C.P. N. 2 in data 02/10/2023	261.943,57
Residuano a credito ditta, compreso recupero infortuni (I.V.A. esclusa)	41.715,32

- ii dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione risulta a favore dell'appaltatore BINCOLETTO S.r.l., CF 04631720275, con sede legale in San Donà di Piave (Ve), via Armellina n. 5, un credito residuo per i lavori di euro 41.715,32 a cui si somma l'IVA nella misura del 10%, per complessivi euro 45.886,85;

accertato che l'appaltatore risulta in regola con il pagamento dei contributi assistenziali ed assicurativi dei lavoratori dipendenti, riscontrabile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva giusta autocertificazione presentata con Numero Protocollo IINAIL_42993455 data richiesta del 15/10/2024 con scadenza validità 12/02/2025;

rilevato che, al fine del pagamento della rata di saldo, quale risultanza degli aspetti contabili derivati dal Conto finale, si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

atteso che la somma complessiva di euro 45.886,85, comprensivo di I.V.A. al 10%, trova copertura capitolo di spesa n. 2204020205382 / 4 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE" giusto sub-impegno n. 374/2025 all'impegno di spesa n. 1148/2025

visti:

- i gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che regolano il procedimento di spesa;
- ii il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1 di approvare lo stato di fine lavori, redatto dai Direttori dei Lavori, citati in premessa, in data 27/09/2024;
- 2 che ai sensi degli artt. 234, comma 2, e 237, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ammissibilità del Certificato Regolare Esecuzione, redatto in data 19/12/2024 dal Direttore dei Lavori, Arch. Anna Chiara Zilio che ha diretto le opere fino al 27/09/2024, con il quale è stata attestata la regolare esecuzione dei lavori denominati: "LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR - M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.452,24 EURO - CUP: B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 CIG: 9451529079”;

- 3 di disporre a favore dell'appaltatore all'operatore BINCOLETTO S.r.l., CF 04631720275, con sede legale in San Donà di Piave (Ve), via Armellina n. 5, la liquidazione della somma di euro 41.715,32 a cui si somma l'IVA nella misura del 10%, per complessivi euro 45.886,85, quale saldo finale dei lavori;
- 4 di svincolare le polizze stipulate dall'Appaltatore per i lavori di che trattasi:
 - cauzione definitiva a mezzo fideiussione assicurativa numero 1329428507, in data 24 maggio 2023, stipulata con HDI Assicurazioni S.P.A-Agenzia PERUGIA GENNA 1329, per trentaquattromilaventitre/00 euro (€ 34.023,00);
 - polizza assicurativa numero 1329428512, in data 25 maggio 2023, con HDI Assicurazioni-Agenzia PERUGIA GENNA 1329, per un massimale di seicentottantamilaquattrocentocinquantaquattro/24 euro (€ 680.452,24) per danni ad impianti ed opere, di un milione/00 euro (€ 1.000.000,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00) per demolizioni e sgombero; Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro);
- 5 che la liquidazione finale dei lavori avverrà previa presentazione di regolare polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 6 che la somma complessiva di euro 45.886,85, comprensivo di IVA al 10%, trova copertura capitolo di spesa n. 204020205382 / 4 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE” giusto sub-impegno n. 374/2025 all'impegno di spesa n. 1148/2025;
- 7 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del P.I.A.O. 2025-2027);
- 8 l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario nonché R.U.P. del presente provvedimento ing. Nicola Torricella, (rif. Mis Z10 del P.I.A.O. 2025-2027).
- 9 in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione “Attuazione misure PNRR” del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PIAO 2025-2027) ;
- 10 se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti -dal 01/01/2024” , in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021;
- 11 che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che le figure professionali in organico non sono compatibili con le presenti funzioni (rif. Mis Z20A del PIAO 2025-2027)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Proposta n. 1517/2025

Oggetto: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR - M4C1L3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.452,24 EURO CUP:B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 - CIG:9451529079

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATI CON RISORSE PNRR - M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, PER UN CORRISPETTIVO DI 680.452,24 EURO CUP:B74E21002130001 CUI: L80008840276202100034 - CIG:9451529079

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

La somma complessiva di euro 45.886,85 trova copertura al capitolo di spesa n. 204020205382 / 4 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITCS ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE" giusto sub-impegno n. 374/2025 all'impegno di spesa n. 1148/2025

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente