

# **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

**COMUNE DI MARCON**  
**Città Metropolitana di Venezia**

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA  
SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - Capo I - art. 100

## **Appendice 2: CRONOPROGRAMMA**

**COMUNE DI MARCON**  
**Provincia di Venezia**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO**  
**LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

Allestim. e  
disallest.  
cantiere

OPERE  
STRUTTURALI

OPERE EDILI

IMPIANTI  
MECCANICI

IMPIANTI  
ELETTRICI

OPERE  
SERRAMENTIS  
TICHE

OPERE DI  
FALEGNAMERI  
A

OPERE DI  
LATTONERIA

PAVIMENTI  
SPECIALI IN  
LEGNO

OPERE  
FABBRILI

**SEQUENZA LAVORAZIONI**

*Allestimento cantiere con posa di baraccamenti e gru - Art. P1 – Lievo di alberature presenti - Art. P2 – Demolizione di recinzione in paletti e rete (5 giorni)*

*Art. ST1 – ST2 - Scavi a sezione aperta per la realizzazione di platea e scavi a sezione obbligata per realizzazione travi di fondazione (5 giorni)*

*Art. ST5 - Formazione di magrone di sottofondazione classe C12/15 (4 giorni)*

*Art. ST10 - ST12 – Montaggio casseforme e fornitura e posa in opera armature metalliche (gabbie) e reti elettrosaldate per opere di fondazione (8 giorni)*

*Art. ST26 – ST27 - Realizzazione di vespai di sottofondo (igloo), compreso letto di posa e cappa superiore in c.a. (8 giorni)*

*Art. ST6 – ST8 - ST9 Getti di fondazione in calcestruzzo classe C25/30 compreso pompaggio (3 giorni)*

*Art. ST3 – Reinterri (3 giorni)*

*Art. ST10 - Fornitura e posa in opera armature metalliche per pilastri ed opere in elevazione comprese casseforme (8 giorni)*

*Art. ST9 - ST13 – ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (pilastri), comprese casseforme e pompaggio (8 giorni)*

*Art. B1 – Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature - Art. C1 – C3 – Realizzazione di murature in laterizio alleggerito (25 giorni)*

*Artt. ST15 – ST16 – ST17 – ST18 - Formazione di solai in travetti e laterizi e in lastra prefabbricata (5 giorni)*

*Art. ST10 – Fornitura e posa in opera armature metalliche per cornici comprese casseforme (5 giorni) - Art. ST9 - ST13 – ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (cornici), comprese casseforme e pompaggio (15 giorni)*

*Artt. ST19 – ST20 – ST 21 – ST22 – ST23 – ST24 – ST25 Manufatti pesanti in acciaio per travi e pilastri – Orditura portante in legno lamellare - Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (15 giorni)*

*Art. D1 – Manto di copertura della palestra con pannellatura sandwich (10 giorni)*

*Art. D2 – D3 – D4 – D5 – Isolamenti e Impermeabilizzazioni coperture piane (10 giorni)*

*Art. N3 – Realizzazione di scalette alla marinara per accesso in copertura - Art. N2 – Realizzazione di sistema linee vita (5 giorni)*

*Art. D6 - D7 – D8 – D9 – Scossaline, grondaie e pluviali (5 giorni)*

*Art. C2 – C3 – C4 – C5 – Realizzazione di murature divisorie e partizioni (5 giorni)*

*Art. Q3 – Realizzazione di canaletta armata per tubazioni impianto di riscaldamento (3 giorni)*

*Art. MECC1 – Fornitura e posa in opera tubazioni per impianto idrico e sanitario, impianto di riscaldamento e condizionamento (20 giorni)*

*Art. EL1 – Fornitura e posa in opera tubazioni in tubo corrugato impianti elettrici (10 giorni)*

*Art. A1 – A2 – A3 - A4 – Pacchetti isolanti di sottopavimentazione (10 giorni)*

*Art. G1 – Realizzazione di intonaci a civile su pareti interne (15 giorni)*

*Art. I1 – I2 – I3 – I4 – I5 – I6 – I7 – I8 – I9 Formazione di isolamenti esterni a cappotto ed interni (20 giorni)*

*Art. F11 - F7 – F8 – Fornitura e posa di soglie in marmo e formazione di pavimenti in gres porcellanato - Art. F9 – F10 – Fornitura e posa in opera battiscopa e di rivestimenti in piastrelle di ceramica (10 giorni)*

*Art. L1 – L2 – L3 – L4 – L13 Fornitura e posa in opera serramenti esterni ed attuatori (15 giorni)*

*Art. M1 – M2 – Rivestimento esterno con pannelli e schermatura frangisole (15 giorni)*

*Art. E1 – E2 – Realizzazione di controsoffitti e cassonetti a soffitto (10 giorni)*

*Art. MECC2 – Fornitura e posa in opera sanitari ed accessori e canale impianto di riscaldamento e condizionamento (10 giorni)*

*Art. EL2 – Fornitura e posa in opera portafrutti e cavi elettrici e corpi illuminanti palestra (10 giorni)*

*Art. C6 – Formazione di partizioni all'interno dei servizi (5 giorni)*

*Art. N1 – Formazione di parapetto metallico all'interno della palestra (5 giorni)*

*Art. F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6 – Realizzazione di pavimentazione lignea palestra con battiscopa, trattamenti ed accessori (5 giorni)*

*Art. L5 – L6 – L7 – L8 – L9 – L10 – L11 – L12 – L13 – Fornitura e posa in opera di porte interne di vario genere e di sopraluce (15 giorni)*

*Art. H1 – H2 – Tinteggiature ed abbassamenti plastici interni (15 giorni)*

*Art. MECC3 – Completamento impianti idrico sanitario, riscaldamento e condizionamento (20 giorni)*

*Art. EL3 – Completamento impianti elettrici e speciali con centraline, frutti e corpi illuminanti (10 giorni)*

*Art. O1 – Realizzazione di rete di fognatura acque reflue ed allacciamento alla rete pubblica - Art. O2 – Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche con bacino di laminazione (15 giorni)*

*Art. Q1 – Q2 – Scavi di trincea per la posa di sottoservizi (5 giorni)*

*Art. P5 – Formazione di stradina di accesso per manutenzione impianti tecnologici (5 giorni)*

*Art. Q4 – Opere varie di completamento tunnel di collegamento (5 giorni)*

*Art. P4 – Realizzazione di cancello per stradina (5 giorni)*

*Art. P6 – P8 – P9 – P10 – Realizzazione opere di sistemazione area esterna (2 giorni)*

*Art. P7 - P11 – Formazione di pavimentazione esterna in gres porcellanato e in lastre di calcestruzzo colorate (2 giorni)*

*Art. R1 – R2 – R3 – Completamento opere sicurezza (estintori e cartellonistica)(2 giorni)*

*Disallestimento cantiere (5 giorni)*

## PRIMI TRE MESI

[illegible]

## PRIMI TRE MESI

[illegible]

## PRIMI TRE MESI

[illegible]



## PRIMI TRE MESI

[illegible]

## PRIMI TRE MESI

[illegible]

## SECONDI TRE MESI

[illegible]

## SECONDI TRE MESI

[illegible]

## SECONDI TRE MESI

[illegible]

## SECONDI TRE MESI

[illegible]

## SECONDI TRE MESI

[illegible]

## ULTIMI TRE MESI

[illegible]



### ULTIMI TRE MESI

[illegible]

## ULTIMI TRE MESI

[illegible]

### ULTIMI TRE MESI

[illegible]

[illegible]